

**BAUPHASE 1:**

Bauzeit: 19.08.24 - 15.10.24  
Vollsperrung  
Baustrecke ca. 110m

- Kanalbau
- Wasserversorgung
- Straßenbau
- Fußgängerführung über best. Weg nördlich der Wern

**BAUPHASE 2:**

Bauzeit: 15.10.24 - 13.12.24  
Vollsperrung  
Baustrecke ca. 90m

- Kanalbau
- Wasserversorgung
- Straßenbau
- Fußgängerführung über best. Weg nördlich der Wern

**BAUPHASE 5:**

Bauzeit: 13.10.25 - 26.03.26  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 240m

- Verkehrsdurchleitung auf Südseite  
kein Fußgängerverkehr möglich
- Straßenbau Nordseite + Gehweg

**BAUPHASE 3:**

Bauzeit: 01.03.25 - 15.07.25  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 240m

- Verkehrsdurchleitung auf Nordseite  
vorn. Gehweg Nordseite für Fußgänger
- Kanalbau
- Wasserversorgung

**BAUPHASE 7:**

Bauzeit: 22.06.26 - 04.09.26  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 240m

- Verkehrsdurchleitung auf Nordseite  
neuer Gehweg Nordseite für Fußgänger
- Straßenbau Südseite + Gehweg

**BAUPHASE 4:**

Bauzeit: 16.07.25 - 15.09.25  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 210m

- Verkehrsdurchleitung auf Nordseite  
Fußgänger über nördliche Stadtstraßen
- Kanalbau
- Wasserversorgung

**BAUPHASE 6:**

Bauzeit: 27.03.26 - 19.06.26  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 210m

- Verkehrsdurchleitung auf Südseite  
Fußgänger über Sickersdorfer Straße
- Straßenbau Nordseite + Gehweg

**BAUPHASE 8:**

Bauzeit: 04.09.26 - 06.11.26  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 210m

- Verkehrsdurchleitung auf Nordseite  
neuer Gehweg Nordseite für Fußgänger
- Straßenbau Südseite + Gehweg

**BAUPHASE 4a:**

Bauzeit: 16.09.25 - 10.10.25  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 270m

- Verkehrsdurchleitung auf Südseite  
Fußgänger über nördliche Stadtstraßen
- Wasserversorgung

**BAUPHASE 9:**

Bauzeit: 09.11.26 - 30.04.27  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 480m

- Verkehrsdurchleitung auf Südseite  
Fußgänger über nördliche Stadtstraßen

- nördlicher Gehweg
- Bushaltestelle und Buswartehäuschen
- Erneuerung Binder- u. Deckschicht mit 4cm Dicke
- Anbindung Schraudenbacher Straße
- Anbindung Michael-Wenz-Straße

**BAUPHASE 11:**

Bauzeit: 01.07.27 - 16.07.27  
Vollsperrung für mindestens drei Tage  
Ausführung Freitag und Samstag

- Dünne Asphaltdeckschicht auf  
gesamter Fahrbahnlänge und -breite

**BAUPHASE 10:**

Bauzeit: 01.05.27 - 30.06.27  
Halbseitige Sperrung mit Ampelbetrieb:  
Baustrecke ca. 480m

- Verkehrsdurchleitung auf Nordseite  
Fußgänger über neuen Gehweg Nordseite

- südlicher Gehweg
- Bushaltestelle und Buswartehäuschen
- Erneuerung Binder- u. Deckschicht mit 4cm Dicke

Brauerei

Schweinfurter Straße (B26)

Schweinfurter Straße (B26)

Sickersdorfer Straße

Schraudenbacher Straße

Schweinfurter Straße (B26)

Michael-Wenz-Straße

ARNSTEIN



M = 1: 1.000