








-  = 28.07.2025 Asphalttragschichteinbau und 29.07.2025 Asphaltbindereinbau
-  = 31.07.2025 lärmmindernder DSH-V5-Einbau
-  = 04.08.2025 bis 15.09.2025 Kreuzungsbau unter Vollsperrung
-  = 04.08.2025 bis 28.10.2025 Bau in halbseitiger Bauweise, ab dem 15.09.2025 mit Ampelregelung = 60 Arbeitstage insgesamt
-  = 29.10.2025 bis 18.11.2025 Bau in halbseitiger Bauweise mit Ampelregelung = 15 Arbeitstage
-  = 19.11.2025 bis 19.12.2025 und 23.02.2026 bis 03.04.2026 Bau in halbseitiger Bauweise mit Ampelregelung = 52 Arbeitstage insgesamt

Ab dem Einfahrtsbeginn vom landwirtschaftlichen Betrieb von Familie Vetter bis zum Bauende der Schweinfurter Straße wird eine 4 cm starke lärmmindernde Asphaltdeckschicht eingebaut, die eine wesentlich höhere Nutzungsdauer wie der 2 cm hohe DSH-V5 Belag hat.



M = 1: 1.000